

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” Beszámoló az 50%-os teljesítésű munkáinak műszaki ellenőrzéséről

Géderlak Községi Önkormányzat

6334. Géderlak, Kossuth u. 95.

Pályázati azonosító szám: **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016**

A tulajdonos Községi Önkormányzat a közlekedésfejlesztés kapcsán buszmegálló felújítására és gyalogos átkelőhelyek kialakítására pályázatot nyújtott be. A pályázat tartalma a biztonságos közlekedés feltételeinek javítása.

A sikeres pályázat alapján a pályázó a kivitelezési munkára vonatkozóan árajánlatot kért három építőipari vállalkozástól.

Ajánlattevők:

- Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300. Kalocsa, Sörös Imre u. 13.
- Generál Építőipari Kft. 6300. Kalocsa, Vasút u. 20.
- Gévé és Társa Ipari és Kereskedelmi Kft. 6300. Kalocsa, Körte u. 6.

A megvalósítási munkákat a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezőként a Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300. Kalocsa, Sörös Imre u. 13., mint kivitelező végzi.

Az építési műszaki ellenőrzési feladatokat a Keresztély László 6326. Harta, Dunapart, u. 13. végzi.

A felújítás 50 %-os készülségének megfelelően az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

5106 j. ök. 7+932-8+028 km sz. között:

- csatorna iszaptalanítása
- bontás és bontási törmelék elszállítása
- tükörkészítés
- csatorna burkolás
- acélháló szerelése
- makadám burkolat bontása
- alaprétegek és stabilizált réteg készítése
- szegélyek bontása
- új szegélyek készítése
- térburkolatkészítése
- aszfaltbontás
- butumen burkolat készítése
- kavicsbeton járda bontása
- járda térburkolatkészítés

- útbaigazító táblák kihelyezése
- utasváróbontása

5106 j. ök település központban:

- zöldnövényzet eltávolítása
- termőréteg eltávolítása
- talajjavító réteg kavicsból
- szegélyek bontása
- makadám burkolat bontása
- kavicsbeton burkolat bontása
- kerítésbontása
- utasváró, szemetesek bontása
- bontott anyag rakodása és elszállítása
- földkitermelés
- tömörítés
- tükörkészítés
- térkőburkolat készítése


A kivitelezési munkák 2020. szeptember 9-én kezdődtek meg, majd az 50 %-os készültséget november 10-én elérte.

A Kalo-Bau Kft. a kivitelezés időtartama alatt megszakítás nélkül együttműködött Géderlak Községi Önkormányzattal, mint beruházóval, heti rendszerességgel kooperációs megbeszélések megtartására került sor.

A munkafeladatok ütemezése, a felmerülő kérdések, részletek egyeztetése rendszeres, folyamatos volt mind a megbízóval, mind az építési műszaki ellenőrrel.

Ennek eredményeképpen a létesítmény felújítási munkái a terveknek megfelelően, jó minőségben, 50 %-ban készültek el.

Géderlak, 2020. november 10.


Keresztély László
műszaki ellenőr