

„Géderlak község csapadékvíz elvezetés II. ütem” Beszámoló a 50%-os teljesítésű munkáinak műszaki ellenőrzéséről

Géderlak Községi Önkormányzat

6334. Géderlak, Kossuth u. 95.

Pályázati azonosító szám: **TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024**

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. március 30-án nyújtott be támogatási kérelmet Géderlak, Dózsa utca (332, 316, 350), Ordasi utca (350, 368, 427, 439) és Ósz utca (300 és 350) ingatlanokon történő Géderlak község csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósítására. A projekt célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, várhatóan bekövetkező környezeti káresemények csökkentése, valamint a fejlesztéssel érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme.

A sikeres pályázat alapján a pályázó a kivitelezési munkára vonatkozóan beszerzési eljárást írt ki, melyet a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezőként a Dobos Beton-út Kft. 6300. Kalocsa, Negyvenyi út 21., mint kivitelező nyert el és végzi a munkálatokat.

Az építési műszaki ellenőrzési feladatokat a Szigeti Attila 6300. Kalocsa, Búzapiac tér 3. végzi.

A felújítás 50 %-os készülttségének megfelelően az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

Alépitményi munkák:

- kézi közmű feltárási munkák
- Dózsa utca nyomvonal ásás
- Ósz utca nyomvonalban földvisszatöltés

Közmű- és csatornaépítési munkák

- Ósz utca csővezeték fektetés
- Dózsa utca csőfektetés
- vasbeton csatornacső beépítése gumigyűrűs kötéssel 31 fm

Közmű- és vízépítési munkák

- csatorna szakasz tisztítása mosóautóval
- víznyelő akna építés
- aknatartozékok beépítése

Közlekedési munkák

- padka rendezés

A kivitelezési munkák 2023. augusztus 24-én kezdődtek meg, majd a 50 %-os készültséget szeptember 15-én elérte.

A Dobos Beton-út Kft. a kivitelezés időtartama alatt megszakítás nélkül együttműködött Géderlak Községi Önkormányzattal, mint beruházóval, heti rendszerességgel kooperációs megbeszélések megtartására került sor.

A munkafeladatok ütemezése, a felmerülő kérdések, részletek egyeztetése rendszeres, folyamatos volt mind a megbízóval, mind az építési műszaki ellenőrrel.

Ennek eredményeképpen a létesítmény felújítási munkái a terveknek megfelelően, jó minőségben, 50 %-ban készültek el.

Géderlak, 2023. szeptember 15.

SZIGETI ATTILA
Okleveles Építőmérnök
Vízügyi Ép. Műszaki Ellenőr
Reg. szám: VE-VZ/II-03-5463
6300 Kaloza, Szigeti Attila 1/2.
Szigeti Attila
műszaki ellenőr